

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер МУП "ЯТЭК"
И.Ш. Ширшов
"31" марта 2025г.



М.В.Кохан

2025г.

План-график
проведения ремонтов оборудования, зданий и сооружений
МУП "ЯТЭК" на 2025 г. (корректировка приказ от 31.03.2025 №116-Т)

№ п/п	Наименование работ	Затраты, тыс. руб.	в том числе:		Начало работ	Окончание работ	Исполнитель работ	№ сметы	Примечание
		всего	СМР	материальные ресурсы					
	ТЭЦ								
	Котельный участок								
	<i>Капитальный ремонт</i>								
1	Котельный агрегат БКЗ-75-39 №10 инв.№37004407	4 406,97	4 405,74	1,23	август	август	подряд	2025-37КУ-3	
2	Котельный агрегат БКЗ-75-39 №11 инв.№37004507 (Демонтаж)	3 341,55	3 316,60	24,95	май	октябрь	подряд	2025-37КУ-4	
3	Сепаратор непрерывной продувки № 1 инв.№13601870	123,00	123,00	0,00	апрель	август	подряд	без сметы	
4	Котельный агрегат БКЗ-75-39 №11 инв.№37004507 (Демонтаж пылесистем не работающих котлов (циклоны, сепараторы и пылепроводов ПК-6, 11, 12)	1 919,00	1 906,95	12,05	апрель	сентябрь	подряд	2025-37КУ-5	
	<i>Текущий ремонт основного, вспомогательного оборудования и трубопроводов</i>								
5	Котельный агрегат БКЗ-50-39 №7 инв.№37004107	5 088,97	3 595,34	1 493,64	апрель	май	подряд	2025-37КУ-1	
6	Котельный агрегат БКЗ-75-39 №9 инв.№37004307	7 474,02	7 440,97	33,05	март	сентябрь	подряд	2025-37КУ-2.1	
7	ППР вспомогательного оборудования и трубопроводов	897,00	0,00	897,00	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
	<i>Итого котельный участок:</i>	<i>23 250,52</i>	<i>20 788,60</i>	<i>2 461,91</i>					
	<i>Внеплановый ремонт 10%:</i>	<i>2 325,05</i>	<i>2 078,86</i>	<i>246,19</i>					
	Всего котельный участок:	25 575,57	22 867,46	2 708,10					
	Турбинный участок								
	<i>Капитальный ремонт</i>								
8	Насосный агрегат Д 320-50 с эл.двигателем 75 кВт/1500 об/мин, инв.№ 13601521	88,86	52,15	36,71	апрель	апрель	подряд	2025-37ТУ-1	
9	Ремонт канализации и колодцев северная и западная сторона	6 115,00	3 015,00	3 100,00	август	октябрь	подряд	без сметы	
10	Теплофикационная уст-ка инв 37005407 (Подогреватель воды ПСВ 315-14-23 инв 37026907) ((Капитальный ремонт ПСВ 315-14-23 ст.№7 (с заменой трубок трубного пучка) (Подогреватель сетевой воды 315-14-23 инв.№37026907))	6 408,98	712,73	5 696,25	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТУ-2	
	<i>Текущий ремонт основного, вспомогательного оборудования и трубопроводов</i>								
11	Паровая турбина ПР-6-35//5/1,2м инв.№13601910	2 522,28	2 518,55	3,74	март	март	подряд	2025-37ТУ-4	
12	Капитальный ремонт турбины Р12-35/5мст. №7 к.19 инв №13600695 (проточная часть)	3 190,74	3 187,00	3,74	январь	ноябрь	подряд	2025-37ТУ-3	
13	Бойлер подогрева сетевой воды БП-200 инв.№13601867 (ст.№3)	125,65	116,11	9,53	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТУ-5	
14	Теплофикационная уст-ка инв 37005407 (Подогреватель воды ПСВ 500-14-23 инв 37043107) (Текущий ремонт ПСВ 500-14-23 ст.№6 (подогреватель ПСВ 500-14-23 инв.№37043107))	165,20	155,66	9,53	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТУ-6	

15	Теплофикационная уст-ка инв.37005407 (Подогреватель воды ПСВ 315-14-23 инв.37042307) Текущий ремонт ПСВ 315-14-23 ст.№4 (подогреватель воды ПСВ 315-14-23 инв.№37042307)	131,49	121,95	9,53	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТУ-7	
16	Теплофикационная уст-ка инв.№ 37005407 (Текущий ремонт конденсатной линии ПСВ-1 на прямую)	357,72	238,63	119,10	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТУ-8	
17	Теплофикационная уст-ка инв.№ 37005407 (Текущий ремонт конденсатной линии ПСВ-2 на прямую)	93,73	37,63	56,10	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТУ-9	
18	Теплофикационная уст-ка инв.№ 37005407 (Текущий ремонт конденсатной линии ПСВ-3 на прямую)	87,20	54,51	32,69	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТУ-10	
19	Теплофикационная уст-ка инв.№ 37005407 (Текущий ремонт конденсатной линии ПСВ-7 на прямую)	64,40	39,44	24,96	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТУ-11	
20	Остановочный ремонт	1 678,00	0,00	1 678,00	май	май	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
21	ППР вспомогательного оборудования и трубопроводов	541,00	0,00	541,00	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
	<i>Итого турбинный участок:</i>	<i>21 570,25</i>	<i>10 249,36</i>	<i>11 320,89</i>					
	<i>Внеплановый ремонт 5%:</i>	<i>1 078,51</i>	<i>512,47</i>	<i>566,04</i>					
	Всего турбинный участок:	22 648,76	10 761,83	11 886,93					
	ХВО								
	<i>Текущий ремонт основного, вспомогательного оборудования и трубопроводов</i>								
22	Оборудование хим. водоочистки инв.№37023107 (Текущий ремонт Н-фильтров (4 шт.) и На-фильтров (3 шт.) (досыпка катионита) (Оборудование хим. водоочистки инв.№37025107))	1 100,52	0,00	1 100,52	май	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-37ХВО-1	
23	Планово-предупредительные ремонты вспомогательного оборудования и трубопроводов	327,00	0,00	327,00	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
	<i>Итого ХВО:</i>	<i>1 427,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1 427,52</i>					
	Всего ХВО:	1 427,52	0,00	1 427,52					
	цех ТАИ								
	<i>Текущий ремонт основного, вспомогательного оборудования и трубопроводов</i>								
24	Паровая турбина ПР-6-35//5/1,2м инв.№13601910 (Текущий ремонт КИПиА ТГ-5)	160,52	0,00	160,52	март	март	МУП "ЯТЭК"	2025-37ТАИ-1	
25	Турбина паровая Р12-12-35/5м к.19 инв.№13600695 (Текущий ремонт КИПиА ТГ-7)	100,68	0,00	100,68	апрель	май	МУП "ЯТЭК"	2025-37ТАИ-2	
26	Текущий ремонт КИПиА ПК-10,9,7 (котельный агрегат БКЗ-50-39 №7 инв.№37004107), (котельный агрегат БКЗ-75-39 №9 инв.№37004307), (котельный агрегат БКЗ-75-39 №10 инв.№37004407)	607,64	0,00	607,64	апрель	октябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-37ТАИ-3	
27	Текущий ремонт КИПиА общестанционного и вспомогательного оборудования	488,00	0,00	488,00	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
28	Текущий ремонт оборудования программно-технического комплекса	687,00	0,00	687,00	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
29	Текущий ремонт метрологического оборудования	262,00	0,00	262,00	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
30	Планово-предупредительные ремонты вспомогательного оборудования КИПиА	9,02	0,00	9,02	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	2025-37ТАИ-4	
	<i>Итого цех ТАИ:</i>	<i>2 314,86</i>	<i>0,00</i>	<i>2 314,86</i>					
	Всего цех ТАИ:	2 314,86	0,00	2 314,86					
	Электрощит ТЭЦ								
	<i>Капитальный ремонт</i>								
31	Котельный агрегат БКЗ-75-39 №10 инв.№37004407 (Капитальный ремонт электрооборудования котлоагрегата №10)	1 487,00	0,00	1 487,00	июнь	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	

	<i>Текущий ремонт</i>								
32	Паровая турбина ПР-6-35//5/1,2м инв.№13601910 (Текущий ремонт генератора ТГ-5)	2 000,00	2 000,00	0,00	февраль	март	подряд	без сметы	
33	Паровая турбина ПР-6-35//5/1,2м инв.№13601910 (Монтаж возбудителя ВСГ-80-3000 (генератор №5))	500,00	0,00	500,00	февраль	октябрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
34	Котельный агрегат БКЗ-50-39 №7 инв.№37004107 (Текущий ремонт электрооборудования котлоагрегата ст.№7)	542,00	0,00	542,00	март	март	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
35	Котельный агрегат БКЗ-75-39 №9 инв.№37004307 (Текущий ремонт электрооборудования котлоагрегата ст.№9)	674,00	0,00	674,00	сентябрь	октябрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
36	ППР вспомогательного электрооборудования	100,00	0,00	100,00	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
	<i>Итого электроцех:</i>	<i>5 303,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 303,00</i>					
	Всего электроцех:	5 303,00	2 000,00	3 303,00					
	Цех топливоподачи								
	<i>Капитальный ремонт</i>								
37	Распашное мазутное хозяйство инв 37007907 (10000866) (Капитальный ремонт мазутного резервуара V100м3 ст.№1)	574,29	317,51	256,79	июнь	сентябрь	подряд	2025-37ТП-4	
	<i>Текущий ремонт</i>								
38	Золотшлагопровод инв.№10000893(Текущий ремонт трубопровода линии ГЗУ №1 от опоры №1 до пультывыпусков карты ЗШО). Золотшлагопровод инв.№66933 (Текущий ремонт трубопровода линии ГЗУ №2 от опоры №1 до пультывыпусков карты ЗШО)	3 432,84	800,00	2 632,84	апрель	сентябрь	подряд	2025-37ТП-1	
39	Планово-предупредительные ремонты вспомогательного оборудования	125,14	0,00	125,14	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	2025-37ТП-5	
	<i>Итого цех топливоподачи:</i>	<i>4 132,27</i>	<i>1 117,51</i>	<i>3 014,76</i>					
	Всего цех топливоподачи:	4 132,27	1 117,51	3 014,76					
	Ремонтно-строительная служба								
	<i>Капитальный ремонт</i>								
	<i>Текущий ремонт</i>								
40	Главный корпус ТЭЦ(мягкая кровля) инв.№№ 10001276,10001277,10001281	372,22	0,00	372,22	май	октябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-37/1-1	
41	Главный корпус ТЭЦ 2-я оч. К. 19 (бытовой корпус,переходная галерея) (мужские душевые) инв.№ 10001287	1 147,89	908,34	239,55	февраль	декабрь	подряд	2025-37/1-2	
42	Главный корпус ТЭЦ (остекление) инв.№№ 10001276,10001277,10001281	359,45	0,00	359,45	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	2025-37/1-3	
43	Дымовая труба ж/б 3-я очередь (башни дымоходов 150м,40м) инв.№ 10001295 (демонтаж конструкций наружной части газоходов от котлов № 11, 12 до дымовой трубы ТЭЦ.	571,50	499,89	71,61	февраль	июнь	подряд	2024-37/1-10	
44	Главный корпус ТЭЦ (промышленное отделение) инв.№ 10001277 (текущий ремонт, усиление плит покрытия турбинное отделение над деаэраторами Отм. +22,000 ряд Бн-Вн, оси 17-18, ряд Ан оси 7-8	319,77	227,76	92,01	май	декабрь	подряд	2025-37/1-8	
	<i>Итого текущий ремонт:</i>	<i>2 770,83</i>	<i>1 635,99</i>	<i>1 134,84</i>					
	<i>Итого по РСС:</i>	<i>2 770,83</i>	<i>1 635,99</i>	<i>1 134,84</i>					
	<i>Внеплановый ремонт 5%:</i>	<i>138,54</i>	<i>81,80</i>	<i>56,74</i>					
	Всего по РСС:	2 909,37	1 717,79	1 191,58					
	Итого по ТЭЦ:	64 311,35	38 464,59	25 846,75					

	Цех теплоснабжения								
	<i>Текущий ремонт</i>								
45	Квартальная водяная тепловая сеть частный сектор (старый) с насосными станциями инв.№ 10103554к (от ТК-245 до ТК-246 по ул. Строительная Ду 100мм, L 76м)	954,58	579,50	375,08	июнь	сентябрь	подряд	2025-39-8.	
46	Тепловая сеть от ТК-270 до земельного участка (дом №98-106 ул. Верещагина, дома №27 ул. Чапаева инв. №13601731 (Ду50мм L143м)	1 241,86	619,61	622,25	июнь	сентябрь	подряд	2025-39-3	
47	Тепловая сеть от ТК-270 до земельного участка (дом №90-96 ул. Верещагина) инв. №13601730 (Ду50мм L88м)	806,59	396,48	410,11	июнь	сентябрь	подряд	2025-39-4	
48	Магистральная тепловая сеть квартала "А" инв. № 13601495 (от ТК-285 до дома ТК-286 Ду 200мм L 66м)	2 103,51	1 189,70	913,81	июнь	сентябрь	подряд	2025-39-1	
49	Магистральная тепловая сеть квартала "А" инв. № 13601495 (дома № 26, № 27 Ду100мм L202м)	3 266,19	1 721,03	1545,16	июнь	сентябрь	подряд	2025-39-6	
50	Магистральная тепловая сеть (юго-западная часть застроенной территории г. Яровое) инв. №13601765 (от ТК-561 до ТК-562 Ду 150мм L 180м)	2 912,25	1 672,83	1239,42	июнь	сентябрь	подряд	2025-39-9	
51	Квартальная водяная тепловая сети коммунальный сектор (старый) инв. № 10103555к (от ТК-91 до ТК-92 ул. Ленина Ду 80мм L 70м)	492,20	0,00	492,20	июнь	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-39-5	
52	Квартальная водяная тепловая сеть частный сектор (старый) с насосными станциями инв.№10103554к (от ТК-258 до ТК-278 ул. Садовая Ду150мм L 150м)	3 148,03	1 536,88	1611,15	июнь	сентябрь	подряд	2025-39-2	
53	Текущий ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний	93,48	0,00	93,48	май	май	МУП "ЯТЭК"	2025-39-12	
54	Текущий ремонт тепловой изоляции тепловых сетей г. Яровое и пром.площадки	175,00	0,00	175,00	май	октябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-39-13	
55	Текущий ремонт колодцев и тепловых камер, строительных конструкций тепловых сетей	139,52	0,00	139,52	май	октябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-39-16	
56	Текущий ремонт тепловых сетей в остановочный период	223,59	0,00	223,59	июнь	июнь	МУП "ЯТЭК"	2025-39-14	
57	Планово-предупредительный ремонт вспомогательного оборудования системы теплоснабжения	105,67	0,00	105,67	июнь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	2025-39-15	
	<i>Итого текущий ремонт:</i>	<i>15 662,47</i>	<i>7 716,03</i>	<i>7 946,44</i>					
	<i>Итого по цеху теплоснабжения:</i>	<i>15 662,47</i>	<i>7 716,03</i>	<i>7 946,44</i>					
	<i>Внеплановый ремонт по цеху теплоснабжения 5%:</i>	<i>783,12</i>	<i>385,80</i>	<i>397,32</i>					
	Всего по цеху теплоснабжения:	16 445,59	8 101,83	8 343,76					
	Цех водоснабжения и водоотведения								
	<i>Модернизация</i>								
58	Модернизация магистральной сети холодного водоснабжения квартала "В" инв.89128803 (чугун.Ф300мм от колодца ВК45 по ул.Барнаульская до колодца ВК91 по ул. Кулундинская L=294 м)	6 577,04	3 805,45	2 771,59	апрель	май	подряд	ИП2024-2028-38-6	
	<i>Итого по модернизации:</i>	<i>6 577,04</i>	<i>3 805,45</i>	<i>2 771,59</i>					
	<i>Инвестиционная программа в сфере водоснабжения</i>								
59	Модернизация участка магистральной сети холодного водоснабжения инв.89113403 от колодца ВК 148 до колодца ВК 275 по ул. Алтайская L=780м. ((юго-восточная часть застроенной территории)	11 761,05	10 358,60	1 402,45	август	сентябрь	подряд	ИП2024-2028-38-8	
	<i>Итого по инвестиционной программе:</i>	<i>11 761,05</i>	<i>10 358,60</i>	<i>1 402,45</i>					
	<i>Капитальный ремонт водоснабжения</i>								
60	Корпус 94 (насосная станция). Литер 163 инв. 13601560 (ремонт кровли с восстановлением стяжки)	3 057,38	1 790,98	1 266,40	май	сентябрь	подряд	2025-38ВС-10	
	<i>Итого капитальный ремонт:</i>	<i>3 057,38</i>	<i>1 790,98</i>	<i>1 266,40</i>					
	<i>Текущий ремонт водоснабжения</i>								
61	Артезианская скважина №1106 (9) со зданием инв. 89018001 (ремонт павильона скважины ул. Заводская)	49,57	0,00	49,57	июнь	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВС-3	
62	Насосная станция 2 подъем 1-я очередь инв. 89058102 (ремонт вентиляционной системы с монтажом вентилятора в хлораторном отделении Водозабор г. Яровое)	90,56	0,00	90,56	май	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВС-2	
63	Текущий ремонт пожарных гидрантов	25,57	0,00	25,57	апрель	октябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВС-5	
64	Текущий ремонт водоразборных колонок	5,16	0,00	5,16	май	ноябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВС-6	
65	Текущий ремонт водопроводных колодцев	64,09	0,00	64,09	апрель	ноябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВС-7	
66	Текущий ремонт сетей водоснабжения с заменой участков трубопровода	428,34	0,00	428,34	февраль	октябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВС-8	

67	Текущий ремонт сетей в остановочный период	300,00	0,00	300,00	май	май	МУП "ЯТЭК"	без сметы	
68	Планово-предупредительный ремонт вспомогательного оборудования системы водоснабжения	565,21	0,00	565,21	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВС-11	
	<i>Итого текущий ремонт:</i>	<i>1 528,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528,50</i>					
	Итого по водоснабжению:	22 923,97	15 955,03	6 968,94					
	<i>Инвестиционная программа по водоотведению</i>								
69	Модернизация участка самотечной канализационной системы от КК1а до КК2 ул. Кулундинская (инв.89112503)	3 567,04	765,64	2 801,40	май	июль	подряд	ИП2025-2028-38ВК-4	
	<i>Итого по инвестиционной программе:</i>	<i>3 567,04</i>	<i>765,64</i>	<i>2 801,40</i>					
	<i>Капитальный ремонт водоотведения</i>								
70	Канализационная насосная станция КНС -5, инв.№ 89017601 (ремонт кровли)	55,14	0,00	55,14	май	июнь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-1	
71	Канализационная насосная станция КНС -2, инв.№ 89057602 (ремонт кровли)	146,45	0,00	146,45	июнь	июль	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-2	
	<i>Итого капитальный ремонт:</i>	<i>201,59</i>	<i>0,00</i>	<i>201,59</i>					
	<i>Текущий ремонт водоотведения</i>								
73	Канализационная насосная станция КНС -3, инв.№ 89057502 (замена обратных клапанов коллектора нагнетания)	48,49	0,00	48,49	май	август	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-3	
74	Канализационная насосная станция КНС -4, инв.№ 13600786 (замена обратных клапанов, задвижек и участка коллектора нагнетания)	178,00	0,00	178,00	май	август	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-4	
75	Канализационная насосная станция КНС -2, инв.№ 89057602 (замена линии коллектора нагнетания)	109,78	0,00	109,78	май	август	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-5	
76	Канализационная насосная станция КНС -4, инв.№ 13600786 (окраска металлоконструкций в грабельном и машинном отделении)	13,49	0,00	13,49	май	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-6	
77	Канализационная насосная станция КНС -4, инв.№ 13600786 (замена металлической двери в грабельном отделении)	7,51	0,00	7,51	май	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-7	
78	Замена участков трубопроводов от стены дома до колодца	39,86	0,00	39,86	май	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-8	
79	Текущий ремонт канализационных колодцев г. Яровое	53,77	0,00	53,77	май	сентябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-9	
80	Планово-предупредительный ремонт вспомогательного оборудования системы водоотведения	61,78	0,00	61,78	январь	декабрь	МУП "ЯТЭК"	2025-38ВО-10	
	<i>Итого текущий ремонт:</i>	<i>512,68</i>	<i>0,00</i>	<i>512,68</i>					
	Итого по водоотведению:	4 281,31	765,64	3 515,67					
	Итого по цеху водоснабжения и водоотведения:	27 205,28	16 720,67	10 484,61					
	<i>Внеплановый ремонт цеха водоснабжения и водоотведения 5%:</i>	<i>1 360,26</i>	<i>836,03</i>	<i>524,23</i>					
	Всего по цеху водоснабжения и водоотведения:	28 565,54	17 556,70	11 008,84					

	Цех Бос								
	Текущий ремонт								
81	Замена запорной арматуры: Корпус 239 БОС (отстойники первичные - 4 шт.). Литер 2 инв. № 13601616; Корпус 96. Станция перекачки. Литер Л инв. № 13601608; Насос СМ 250-200-400/6 инв. № 13601646; Насос СМ 200-150-315а/4-СД двигатель АИР225М4 У2 IM1081 55/1500 инв. № 13601900; Насос СМ 150-125-400а/4 с эл.двигателем 45/1500 инв. №13601933; Насос СМ 80-50-2006-2 двигатель АИР132М2 У2 IM1081 11/3000 220/380 IP55 инв. № 13601908, Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с электродвигателем АИР200М4 (37 кВт инв. № 13602009.	250,26	0,00	250,26	февраль	декабрь	МУП "ЯТЭК"	2025-19-1 конъюнктурный анализ	
82	Замена насосного оборудования в корпусе №263 инв. № 13601592: насос АХ 200 150 400 поз. Н136/1 (оборудование в аренде, документов нет); насос СМ 150 125 поз. Н148/1 (оборудование в аренде, документов нет); насос СМ 150 125 поз. Н149/2 (оборудование в аренде, документов нет); установка насоса СМ 80 50.	3 801,30	0,00	3 801,30	март	ноябрь	МУП «ЯТЭК»	2025-19-2 конъюнктурный анализ	
83	Чистка иловых карт: корпус 134 - иловые площадки Литер 4 инв. № 13601606; сооружение 249 иловые площадки Литер 5 инв. № 13601618.	2 799,16	2 798,99	0,17	октябрь	ноябрь	подряд	2025-19-4	
84	Участок сетей тепловых внутриплощадочных от корпуса 251 до корпуса 120 инв. №13601601	721,91	717,52	4,39	май	октябрь	МУП "ЯТЭК"	2025-19-6	
85	Планово-предупредительный ремонт основного оборудования: Насос СМ 250-200-400/6 инв. № 13601646; Насос СМ 200-150-315а/4-СД двигатель АИР225М4 У2 IM1081 55/1500 инв. №13601900; Насос СМ 150-125-400а/4 с эл.двигателем 45/1500 инв. № 13601933; Насос СМ 80-50-2006-2 двигатель АИР132М2 У2 IM1081 11/3000 220/380 IP55 инв. № 13601908; Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с электродвигателем АИР200М4 (37 кВт) инв. № 13602009; Воздушный т-компрессор ТВ-80-1,6 МО-1 инв. № 13601641, Ионмер ЭВ-74 13601642, 3 шт без инв. №; Электрогенератор бензиновый Carver PPG-8000Е-3 6 кВт инв. №13602060.	65,38	0,00	65,38	январь	декабрь	МУП «ЯТЭК»	2025-19-3	
	Итого текущий ремонт:	7 638,01	3 516,51	4 121,50					
	Внеплановый ремонт 10%	381,91	175,83	206,08					
	Всего по цеху БОС:	8 019,92	3 692,34	4 327,58					
	Итого по предприятию:	117 342,40	67 815,46	49 526,93					

Начальник ПТО

Начальник ТЭЦ

Начальник ЦТС

Начальник ВиВ

Начальник БОС

Начальник РСС

И.Л.Комарова

А.А.Багринцев

В.А. Федоров

С.Г. Назаров

И.В.Парамзин

Е.А.Хорьяков

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Главный экономист

М.В. Фомина

Н.В. Громенко